

Kreditabrechnung

Beschluss und Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgende Kreditabrechnung geprüft:

Nr.	FK	Konto	Dir.	Objekt	Kredit	Jahr	Kosten	Abweichung	in %	Nachkredit GR	Nachkredit Parlament
1	P14009	2410.365.72	DPV	Erschliessung Büschiacker mit öffentlichem Verkehr, Versuchsbetrieb für drei Jahre	309'000.00	2010	297'625.00	- 11'375.00	- 3.68		
2	P14010	2410.501.0123	DPV	Tram Region Bern, Kostenübernahme aus Kostenteiler (K2)	860'000.00	2011	889'000.00	0.00	0.00		
3	P14011	2620.506.0140	DPV	Fahrzeugbeschaffung Strassenunterhalt 2013	260'000.00	2013	261'607.20	1'607.20	0.62	1'607.20	
4	P15001	210.581.0182	DPV	Niederwangen Ried, Umsetzung in planungsrechtliche Instrumente	300'000.00	2009	337'915.15	37'915.15	12.64	37'915.15	
5	P14012	3250.503.0262	DSL	Jugendtreff Köniz / Liebefeld	413'690.00	2010	443'425.55	29'735.55	7.19	29'735.55	
6	P14013	4600.503.0260	DSL	Sägestrasse 65, 3098 Köniz	10'000.00 20'000.00 1'200'000.00	2007 2007 2010	1'456'407.65	226'407.65	18.41		226'407.65
7	P15004	3750.503.1273	DSL	Schulanlage Steinhölzli, Sanierung und Erneuerung	358'000.00 6'638'000.00	2007 2008	7'228'180.55	232'180.55	3.31		232'180.55
8	P15005	3750.503.1235	DSL	OZK Köniz, Turnhallendach, Sanierung und Einbau Photovoltaikanlage	377'000.00	2011	382'773.10	5'773.10	1.53	5'773.10	
9	P15007	4620.503.0218	DSL	Köniz, Stapfenstrasse 42 und 44, Parz. 814 + 1183	970'000.00	2013	965'237.65	- 4'762.35	- 0.49		
10	P15008	4620.501.1659	DSL	Niederwangen, Ried, Parz. Köniz 8571	718'000.00	2014	714'846.50	- 3'153.50	- 0.44		
11	P15009	4620.503.1416	DSL	Schliern, Tennisplatz, Parz. 2242/10493	970'000.00	2013	968'762.35	- 1'237.65	- 0.13		
12	P15011	4620.503.0244	DSL	Köniz, Freiburgstrasse 552, Kauf und Renovationen Parz. 3235	860'000.00	2013	801'931.85	- 58'068.15	- 6.76		
13	P15002	1143.0239	DBS	APH Stapfen, Köniz	157'000.00	2011	156'059.60	- 940.40	- 0.60		
14	P15003	1143.0240	DBS	APH Lilienweg, Köniz	3'743'000.00	2011	3'741'140.35	- 1'849.65	- 0.05		
15	P15010	362.524.0804	DBS	Sporthallen Weissenstein AG	3'200'000.00 4'500'000.00	2007 / 2008	7'500'000.00	- 200'000.00	- 6.25		

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. G) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. D) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. C) der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

An der Parlamentssitzung vom 02.05.2011 wurden die Fristen der Abrechnungen der Kredite diskutiert, dabei wurde gewünscht das Datum des Projektabschlusses offenzulegen. Der Gemeinderat orientiert deshalb über die Daten der letzten Buchung und der Einreichung der Abrechnung bei der Finanzkontrolle als Zusatzinformation zu den obigen Abrechnungen wie folgt:

Nr.	Datum letzte Buchung	Datum Abrechnung an FK
14009	30.06.2014	13.10.2014
14010	18.09.2014	13.10.2014
14011	18.07.2014	15.10.2014
15001	22.01.2015	27.01.2015
14012	19.11.2012	12.11.2014
14013	30.12.2011	12.11.2014
15004	10.11.2014	06.02.2015
15005	29.04.2015	12.05.2015
15007	19.08.2014	12.03.2015
15008	29.09.2014	12.03.2015
15009	07.10.2013	12.03.2015
15011	02.03.2015	19.06.2015
15002	31.01.2012	28.01.2015
15003	31.01.2012	28.01.2015
15010	02.02.2015	28.05.2015

Es ist festzuhalten, dass die längere Garantiefristen (bis max. 2 Jahre) zu Verzögerungen bei der Abrechnung führt. Dies erweist sich als sinnvoll.

2. Detail

Nr. 1 / Konto 2410.365.72 (Direktion DPV; FK-Nr. P14009)

Erschliessung Büschiacker mit öffentlichem Verkehr, Versuchsbetrieb für drei Jahre – Aufnahme in die laufende Rechnung

Bewilligter Kredit

20.09.2010 Parlament

Fr. 309'000.00

Total bewilligter Kredit

Fr. 309'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 297'625.00

Total Ausführungskosten

Fr. 297'625.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit

Fr. 309'000.00

Ausführungskosten

Fr. 297'625.00

Kreditunterschreitung - 3.68 %

Fr. - 11'375.00

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 2 / Konto 2410.501.0123 (Direktion DPV; FK-Nr. P14010)
Tram Region Bern, Kostenübernahme aus Kostenteiler (K2)

Bewilligter Kredit

14.11.2011 Parlament

Fr. 860'000.00

Total bewilligter Kredit

Fr. 860'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 860'000.00

Total Ausführungskosten

Fr. 860'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit

Fr. 860'000.00

Ausführungskosten

Fr. 860'000.00

Kreditüber-/unterschreitung

0.00 %

Fr. 0.00

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 3 / Konto 2620.506.0140 (Direktion DPV; FK-Nr. P14011)

Fahrzeugbeschaffung Strassenunterhalt 2013

Bewilligter Kredit

09.12.2013 Parlament

Fr. 260'000.00

Total bewilligter Kredit

Fr. 260'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 261'607.20

Total Ausführungskosten

Fr. 261'607.20

Abrechnung

Bewilligter Kredit

Fr. 260'000.00

Ausführungskosten

Fr. 261'607.20

Kreditüberschreitung

0.62 %

Fr. 1'607.20

Begründung

Die Kreditüberschreitung ist auf leicht aufwändigere Arbeiten beim Fahrzeugaufbau zurückzuführen.

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit:

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 1'607.20 zu Lasten Konto Nr. 2620.506.0140 bewilligt.

Nr. 4 / Konto 210.581.0182 (Direktion DPV; FK-Nr. P15001)
Niederwangen Ried, Umsetzung in planungsrechtliche Instrumente

Bewilligter Kredit

17.08.2009 Parlament	Fr.	300'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr.	300'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	337'915.15
Total Ausführungskosten	Fr.	337'915.15

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr.	300'000.00
Ausführungskosten	Fr.	337'915.15
Kreditüberschreitung	12.64 %	Fr. 37'915.15

Einnahmen

22.07.2010 Kostenanteil MEG Ried, 1. Akonto-Zahlung	Fr.	80'000.00
30.06.2011 Kostenanteil MEG Ried, 2. Akonto-Zahlung	Fr.	145'000.00
Total Einnahmen	Fr.	225'000.00

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	337'915.15
+ Interne Leistungen (gem. GRB 419 Fr. 150'000.00)	Fr.	425'240.00
./. Einnahmen	Fr.	225'000.00
Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	538'155.15

BegründungenAusführungskosten

Hauptgrund für die Überschreitung ist der im Kreditantrag nicht vorgesehene Auftrag an Bächtold und Moor AG, Bern zur Überprüfung des Entwässerungssystems in der Höhe von Fr. 27'000.-. Das daraus resultierende Konzept war jedoch für die weitergehende Planung in verschiedener Hinsicht und die Beteiligten von grundlegender Bedeutung.

Eigenleistungen

Gemäss Wettbewerbs-Ausschreibung musste der Auftrag an das aus dem qualitativen Verfahren siegreich hervorgegangene Team „Papillon“ erteilt werden. Dieses hatte jedoch kaum raumplanerische Kenntnisse. Aufgrund der Erfahrungen in der praktischen Umsetzung entschied sich die Planungsabteilung nach einer gewissen Zeit die Ausarbeitung der erforderlichen Planungsinstrumente weitgehend selber vorzunehmen. Dazu kommen Aufwendungen für

- die Erörterungen mit dem Vorstand und den Miteigentümern Ried,
- die Information der Bevölkerung und Medien,
- Diskussionen mit der Visana über die (allfällige) Abtretung eines Landspickels,
- Erörterungen über die Rechtsnatur eines Rinnsales,
- die Verfahrensschritte bis hin zur Volksabstimmung,
- die Konzeption und Verhandlung eines Kostenteilers und Infrastrukturvertrages,
- Überlegungen für den Architekturwettbewerb der 1. Etappe,

die Durchführung einer nachträglichen Planänderung aufgrund neuer Erkenntnisse - also Schritte die in der Honorarofferte und im Kreditantrag nur vage (oder gar nicht) erfassbar waren, da sie vornehmlich der Planungsbehörde obliegen (oder gar nicht antizipierbar waren) - sich für das Ried aber als recht aufwändig erwiesen.

Die internen Verrechnungen sind jeweils im Budget (Löhne) enthalten und wurden vom Parlament beschlossen.

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit:

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 37'915.15 zu Lasten Konto Nr. 210.581.0182 bewilligt.

Nr. 5 / Konto 3250.503.0262 (Direktion DSL; FK-Nr. P14012)
Jugendtreff Köniz / Liebefeld

Bewilligter Kredit (inkl. Teuerung)

30.08.2010 Parlament Fr. 413'690.00
Total bewilligter Kredit Fr. 413'690.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 443'425.55
Total Ausführungskosten Fr. 443'425.55

Abrechnung

Bewilligter Kredit Fr. 413'690.00
 Ausführungskosten Fr. 443'425.55
Kreditüberschreitung 7.19 % Fr. 29'735.55

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten Fr. 443'425.55
 + Interne Leistungen Fr. 15'000.00
Nettokosten für die Gemeinde Fr. 458'425.55

Begründung

Drehung Gebäude wegen Fuss- und Radweg Fr. 12'000.00
 Fenstertüre aus dem Gruppenraum Fr. 5'000.00
 Minergiestandard; Mehrpreis für kontrollierte Lüftung Fr. 13'000.00
Total Mehrkostenbegründung Fr. 30'000.00

Revisionsbemerkung

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
 Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit:

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 29'735.55 zu Lasten Konto Nr. 3250.503.0262 bewilligt.

Nr. 6 / Konto 4600.503.0260 (Direktion DSL; FK-Nr. P14013)
Sägestrasse 65, 3098 Köniz

Bewilligte Kredite

11.07.2007 Gemeinderat Fr. 10'000.00
 10.10.2007 Gemeinderat Fr. 20'000.00
 28.06.2010 Parlament Fr. 1'200'000.00
Total bewilligte Kredite Fr. 1'230'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung Fr. 1'456'407.65
Total Ausführungskosten Fr. 1'456'407.65

Abrechnung

Bewilligte Kredite Fr. 1'230'000.00
 Ausführungskosten Fr. 1'456'407.65
Kreditüberschreitung 18.41 % Fr. 226'407.65

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	1'456'407.65
+ Interne Leistungen	Fr.	45'000.00
Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	<u>1'501'407.65</u>

Begründung

Wie im Parlamentsantrag festgehalten: „In Anbetracht der zeitlich beschränkten Ressourcen (ausgehandelter Mietbeginn 1.7.2010) konnten bis zum vorliegenden Antrag nicht alle baulichen Massnahmen bis ins Detail geklärt werden. Daher sind die Kostenbeteiligungen bis zum heutigen Zeitpunkt lediglich mit einer Genauigkeit von +/- 20 % möglich.

Zu den grösseren Abweichungen zählten:

Mehr Bürotrennwände ersetzt als geplant	Fr.	40'000.00
Beschussgeschützte Schalter/transparente Bürotüren	Fr.	105'000.00
Sonnenschutz (zusätzliche Lamellenstoren, neue Sonnenstoren)	Fr.	15'000.00
Ersatz der Informatik-Verkabelung (aus technischen Gründen)	Fr.	120'000.00
Treppenlift aussen (Auflage Procap) neu	Fr.	22'000.00
Honorarkosten Bauleitung (Bausummenabhängig)	Fr.	13'000.00

Die Mehraufwendungen für die beschussgeschützten Schalter und Bürotüren konnten teilweise bei den Betriebseinrichtungen (Optimierungen, Reduzierungen) wieder kompensiert werden (Minderkosten Fr. 85'000.00).

Revisionsbemerkung

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit:

Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 226'407.65 zu Lasten Konto Nr. 4600.503.0260.

Nr. 7 / Konto 3750.503.1273 (Direktion DSL; FK-Nr. P15004)
Schulanlage Steinhölzli, Sanierung und Erneuerung
Bewilligte Kredite

04.07.2007	Fr.	358'000.00
13.08.2008	Fr.	6'638'000.00
Total bewilligte Kredite	Fr.	<u>6'996'000.00</u>

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr.	7'228'180.55
Total Ausführungskosten	Fr.	<u>7'228'180.55</u>

Abrechnung

Bewilligte Kredite	Fr.	6'996'000.00
Ausführungskosten	Fr.	7'228'180.55
Kreditüberschreitung	3.32 %	<u>Fr. 232'180.55</u>

Einnahmen

Förderbeiträge energetische Massnahmen		
- Solaranlagen EWB	Fr.	5'796.00
- Stiftung Klimarappen	Fr.	47'970.00
- Amt für Umwelt und Energie Minergie Standard	Fr.	133'109.00
Total Einnahmen	Fr.	<u>186'875.00</u>

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	7'228'180.55
+ Interne Leistungen (GRB 25.6.2008)	Fr.	200'000.00
./. Einnahmen	Fr.	186'875.00
Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	<u>7'241'305.55</u>

Begründung Kreditüberschreitung

1. Teuerung

Baupreisindex Hochbau Espace Mittelland

Kreditantrag Index 1.10.2007 119.5 Pt

Arbeitsvergaben Index 1.4.2009 122.2 Pt

Teuerung 2.7 Pt

Fr. 157'410.00

2. Mehrinvestitionen

Vorinvestition geplanter Wärmeverbund Hessgut Fr. 28'832.00

Ausbau Reserveraum z.G. Tagesschule (GRB 208/2010) Fr. 76'000.00

Asbesthaltiges Unterdach Trakt B ersetzt Fr. 42'000.00

Neue Rafflamellenstoren (Anstelle Sanierung) Fr. 33'894.00

IT-Glasfaserkabelverbindung Fr. 11'741.00Fr. 192'467.00

Total Mehrkostenbegründung

Fr. 349'877.00

Den Mehrkosten stehen für energetische Massnahmen Fördergelder von total Fr. 186'875.00 gegenüber.

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit:

Bewilligung eines Nachkredites von Fr. 232'180.55 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1273.

Nr. 8 / Konto 3750.503.1235 (Direktion DSL; FK-Nr. P15005)**OZK Köniz, Turnhallendach, Sanierung und Einbau Photovoltaikanlage****Bewilligter Kredit**

17.06.2011; Parlament

Fr. 377'000.00

Total bewilligter Kredit**Fr. 377'000.00****Ausführungskosten**

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 382'773.10

Total Ausführungskosten**Fr. 382'773.10****Abrechnung**

Bewilligter Kredit

Fr. 377'000.00

Ausführungskosten

Fr. 382'773.10

Kreditüberschreitung**1.53 %****Fr. 5'773.10****Nettokosten für die Gemeinde**

Ausführungskosten

Fr. 382'773.10

+ Interne Leistungen

Fr. 35'000.00

Nettokosten für die Gemeinde**Fr. 417'773.10****Revisionsbemerkung**

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit:

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 5'773.10 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1235 bewilligt.

Nr. 9 / Konto 4620.503.0218 (Direktion DSL; FK-Nr. P15007)
Köniz, Stapfenstrasse 42 und 44, Parz. 814 + 1183

Bewilligter Kredit

11.11.2013 Parlament

Fr. 970'000.00

Total bewilligter Kredit

Fr. 970'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 965'237.65

Total Ausführungskosten

Fr. 965'237.65

Abrechnung

Bewilligter Kredit

Fr. 970'000.00

Ausführungskosten

Fr. 965'237.65

Kreditunterschreitung

- 0.49 %

Fr. - 4'762.35

Begründung

Die Abrechnung wurde wegen einer zeitweiligen Arbeitsüberlastung zu spät erstellt.

Revisionsbemerkung

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 10 / Konto 4620.501.1659 (Direktion DSL; FK-Nr. P15008)
Niederwangen, Ried, Parz. Köniz 8571

Bewilligter Kredit

24.03.2014 Parlament

Fr. 718'000.00

Total bewilligter Kredit

Fr. 718'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 714'846.50

Total Ausführungskosten

Fr. 714'846.50

Abrechnung

Bewilligter Kredit

Fr. 718'000.00

Ausführungskosten

Fr. 714'846.50

Kreditunterschreitung

- 0.44 %

Fr. - 3'153.50

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 11 / Konto 4620.503.1416 (Direktion DSL; FK-Nr. P15009)
Schliern, Tennisplatz, Parz. 2242/10493

Bewilligter Kredit

18.03.2013 Parlament

Fr. 970'000.00

Total bewilligter Kredit

Fr. 970'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung

Fr. 968'762.35

Total Ausführungskosten

Fr. 968'762.35

Abrechnung

Bewilligter Kredit

Fr. 970'000.00

Ausführungskosten

Fr. 968'762.35

Kreditunterschreitung

- 0.13 %

Fr. - 1'237.65

Begründung

Die Abrechnung wurde wegen einer zeitweiligen Arbeitsüberlastung zu spät erstellt.

Revisionsbemerkung

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 12 / Konto 4620.503.0244 (Direktion DSL; FK-Nr. P15011)
Köniz, Freiburgstrasse 552, Kauf und Renovation Parz. 3235**

Bewilligter Kredit

11.11.2013 Parlament	Fr. 860'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr. 860'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Kostenzusammenstellung	Fr. 801'931.85
Total Ausführungskosten	Fr. 801'931.85

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr. 860'000.00
Ausführungskosten	Fr. 801'931.85
Kreditunterschreitung	- 6.76 %

Begründung

Das Gebäude war in einem besseren Zustand, als nach der Besichtigung vermutet werden konnte. Insbesondere die Sanierung der Elektroinstallationen kam nicht so teuer wie befürchtet.

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 13 / Konto 1143.0239 (Direktion DBS; FK-Nr. P15002)
APH Stapfen, Köniz**

Bewilligter Kredit

30.05.2011 Parlament	Fr. 157'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr. 157'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Rechnung Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern	Fr. 156'059.60
Total Ausführungskosten	Fr. 156'059.60

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr. 157'000.00
Gemäss Rechnung Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern	Fr. 156'059.60
Kreditunterschreitung	- 0.60 %

Revisionsbemerkung

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.
Der Beschluss für die Kredite 1143.0239 und 1143.0240 beinhaltete beide Alters- und Pflegeheimen (Fr. 157'000.00.00 für APH Stapfen und Fr. 3'743'000.00 für APH Lilienweg).
Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 14 / Konto 1143.0240 (Direktion DBS; FK-Nr. P15003)
APH Lilienweg, Köniz

Bewilligter Kredit

30.05.2011 Parlament

Fr. 3'743'000.00

Total bewilligter Kredit

Fr. 3'743'000.00

Ausführungskosten

Gemäss Rechnung Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern

Fr. 3'741'140.35

Total Ausführungskosten

Fr. 3'741'140.35

Abrechnung

Bewilligter Kredit

Fr. 3'743'000.00

Gemäss Rechnung Gesundheits- und Fürsorgedirektion Kanton Bern

Fr. 3'741'140.35

Kreditunterschreitung - 0.05 %

Fr. - 1'859.65

Revisionsbemerkung

Die 6-monatige Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten.

Der Beschluss für die Kredite 1143.0239 und 1143.0240 beinhaltete beide Alters- und Pflegeheimen (Fr. 157'000.00 für APH Stapfen und Fr. 3'743'000.00 für APH Lilienweg).

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 15 / Konto 362.524.0804 (Direktion DBS; FK-Nr. P15010)
Sporthallen Weissenstein AG, Aktienkapital und Darlehen

Bewilligte Kredite

28.02.2007 Gemeinderat (Aktienkapital)

Fr. 200'000.00

08.12.2008 Volk (Aktienkapital)

Fr. 3'000'000.00

08.12.2008 Volk (verzinsliches Darlehen)

Fr. 4'500'000.00

Total bewilligte Kredite

Fr. 7'700'000.00

Abrechnung

Bewilligte Kredite

Fr. 7'700'000.00

Gezeichnetes Aktienkapital

Fr. 3'000'000.00

Darlehenszahlungen

Fr. 4'500'000.00

Kreditunterschreitung - 6.25 %

Fr. - 200'000.00

Begründung

Von Anfang an wurde die Finanzierung der Aktiengesellschaft mit einem Aktienkapital von 6 Mio. Franken und einem Darlehen von 9 Mio. Franken, hälftig geteilt durch die beiden Gemeinden, geplant (siehe auch GR-Antrag vom 20. Februar 2007). Da noch kein Kreditbeschluss über diese Gesamtsumme vorlag, hat der Gemeinderat am 28. Februar 2007 für die Zeichnung von Aktienkapital für die Sporthallen Weissenstein AG einen Kredit von Fr. 200'000 beschlossen. Wir gehen davon aus, dass diese erste Tranche in der Volksvorlage von Fr. 3'000'000 (Eigenkapital) enthalten ist.

Revisionsbemerkung

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Das Parlament bewilligt folgende Nachkredite:
 - Fr. 226'407.65 zu Lasten Konto Nr. 4600.503.0260 (Sägestrasse 65, 3098 Köniz)
 - Fr. 232'180.55 zu Lasten Konto Nr. 3750.503.1273 (Schulanlage Steinhölzli, Sanierung und Erneuerung)

2. Das Parlament nimmt Kenntnis von der Kreditabrechnung zu folgendem Objekt:
 - Erschliessung Bütschliacker mit öffentlichem Verkehr, Versuchsbetrieb für drei Jahre
 - Tram Region Bern, Kostenübernahme aus Kostenteiler (K2)
 - Fahrzeugbeschaffung Strassenunterhalt 2013
 - Niederwangen Ried, Umsetzung in planungsrechtliche Instrumente
 - Jugendtreff Köniz / Liebefeld
 - Sägestrasse 65, 3098 Köniz
 - Schulanlage Steinhölzli, Sanierung und Erweiterung
 - OZK Köniz, Turnhallendach, Sanierung und Einbau Photovoltaikanlage
 - Köniz, Stapfenstrasse 42 und 44, Parz. 814 + 1183
 - Niederwangen, Ried, Parz. Köniz 8571
 - Schliern, Tennisplatz, Parz. 2242/10493
 - Köniz, Freiburgstrasse 552, Kauf und Renovationen Parz. 3235
 - APH Stapfen
 - APH Lilienweg
 - Sporthallen Weissenstein AG, Aktienkapital und Darlehen

Köniz, 16. September 2015

Der Gemeinderat