

Kreditabrechnungen

Kenntnisnahme; Direktion Präsidiales und Finanzen

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Zusammenfassung

Die Finanzkontrolle hat die folgenden Kreditabrechnungen geprüft:

Nr.	FIK	Konto	Dir.	Objekt	Kredit	Jahr	Kosten	Abweichung	in %	Nachkredit GR	Nachkredit Parlament
1	254	520.501.4265	DUB	Liebefeld, Verbindungsstrasse Wabersacker-/Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsbau	415'000.00	2003	409'162.75	- 5'837.25	- 1.41		
2	255	520.501.4266	DUB	Liebefeld, Wabersackerstrasse, Wasserleitungersatz	1'100'000.00	2004	927'968.10	- 172'031.90	- 15.64		
3	256	520.501.4656	DUB	Niederwangen, Realisierung ESP Juch-Hallmatt, Erschliessung Wasser	730'000.00	2006	793'072.85	63'072.85	8.64	63'072.85	
4	257	520.501.4660	DUB	Niederwangen, Hallmattstrasse, Anpassung Wasser	240'000.00	2005	160'855.80	- 79'144.20	- 32.98		
5	275	314.503.2558	DSL	Gruppenunterkunft Niederscherli	450'000.00	2003	0.00	- 450'000.00	- 100.00		
6	278	262.501.0764	DPV	Thörishaus Zentrum, Erneuerung Sensemattstrasse	630'000.00	2008	514'296.25	- 115'703.75	- 18.37		
7	280	242.501.0266	DPV	Kirchstrasse, Steinhölzli-Morillon	3'100'000.00	1999 2006	2'526'541.81	- 573'458.19	- 18.50		
8	284	262.501.0572	DPV	Niederscherli, Grabenmühlestrasse, Brücke über Gaselbach	270'000.00	2007	250'750.55	- 19'249.45	- 7.13		

Das Parlament nimmt gemäss Art. 50 Bst. g) der Gemeindeordnung die Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die von den Stimmberechtigten oder vom Parlament bewilligt wurden, zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Art. 61 Bst. d) der Gemeindeordnung die Nachkredite bis Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments.

Das Parlament beschliesst gemäss Art. 48 Bst. c) der Gemeindeordnung die Nachkredite über Fr. 200'000.00 zu Verpflichtungskrediten der Stimmberechtigten oder des Parlaments sowie die Nachkredite zu Verpflichtungskrediten des Gemeinderates, sofern der Gesamtbetrag (Verpflichtungskredit und Nachkredit) Fr. 220'000.00 übersteigt.

2. Detail

**Nr. 1 / Konto 520.501.4265 (Direktion DUB; FIK-Nr. 254)
Liebefeld, Verbindungsstrasse Wabersacker-/Schwarzenburgstrasse,
Wasserleitungsbau**

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 08.12.2003 brutto	Fr.	415'000.00
Total bewilligter Kredit brutto	Fr.	415'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto	Fr.	415'000.00
Ausführungskosten brutto	Fr.	409'162.75
Kreditunterschreitung	- 1.41 %	Fr. <u>- 5'837.25</u>

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	409'162.75
./.. Einnahmen (Subventionen Wasser- und Energiewirtschaftsamt)	Fr.	15'000.00
Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	<u>394'162.75</u>

Begründung

Keine. Die angegebene Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % konnte eingehalten werden.

Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnten die Kreditabrechnungen nicht wie vorgegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 2 / Konto 520.501.4266 (Direktion DUB; FIK-Nr. 255)
Liebefeld, Wabersackerstrasse, Wasserleitungersatz**

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament (GGR) vom 15.03.2004 brutto	Fr.	1'100'000.00
Total bewilligter Kredit brutto	Fr.	1'100'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto	Fr.	1'100'000.00
Ausführungskosten brutto	Fr.	927'968.10
Kreditunterschreitung	- 15.64 %	Fr. <u>- 172'031.90</u>

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten	Fr.	927'968.10
./.. Einnahmen (Subventionen Wasser- und Energiewirtschaftsamt, Kostenanteile Grundeigentümer)	Fr.	60'492.85
Nettokosten für die Gemeinde	Fr.	<u>867'475.25</u>

Begründung

Die Arbeiten konnten günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen ausgeführt werden. Die Position Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.

Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnten die Kreditabrechnungen nicht wie vorgegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

**Nr. 3 / Konto 520.501.4656 (Direktion DUB; FIK-Nr. 256)
Niederwangen, Realisierung ESP Juch-Hallmatt, Erschliessung
Wasser**

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 26.06.2006 brutto	Fr. 730'000.00
Total bewilligter Kredit brutto	Fr. 730'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit brutto	Fr. 730'000.00
Ausführungskosten brutto	Fr. 793'072.85
Kreditüberschreitung	8.64 % <u>Fr. 63'072.85</u>

Nettokosten für die Gemeinde

Ausführungskosten	Fr. 793'072.85
./ Einnahmen (Subvention Wasser- und Energiewirtschaftsamt)	Fr. 33'000.00
Nettokosten für die Gemeinde	<u>Fr. 760'072.85</u>

Begründung

Keine. Die Genauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 % konnte eingehalten werden. Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnten die Kreditabrechnungen nicht wie vorgegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nachkredit

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 63'072.85 zu Lasten Konto 520.501.4656 am 9. März 2011 beschlossen.

**Nr. 4 / Konto 520.501.4660 (Direktion DUB; FIK-Nr. 257)
Niederwangen, Hallmattstrasse, Anpassung Wasser**

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 02.05.2005	Fr. 240'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr. 240'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr. 240'000.00
Ausführungskosten	Fr. 160'855.80
Kreditunterschreitung	- 32.98 % <u>Fr. - 79'144.20</u>

Begründung

Der optimale Bauablauf erlaubte, dass auf ein Hüllrohr für die Strassenquerung gänzlich verzichtet werden konnte.

Die Position Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.

Die angegebene Genauigkeit der Kostenschätzung von +/- 20 % konnte ansonsten eingehalten werden.

Infolge Personalausfällen in den letzten Jahren konnten die Kreditabrechnungen nicht wie vorgegeben erledigt werden. Das Tagesgeschäft und neue Projekte hatten Priorität.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 5 / Konto 314.503.2558 (Direktion DSL; FIK-Nr. 275)
Gruppenunterkunft Niederscherli

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament (GGR) vom 08.09.2003	Fr.	450'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr.	450'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr.	450'000.00
Ausführungskosten	Fr.	0.00
Kreditunterschreitung	- 100.00 %	<u>Fr. - 450'000.00</u>

Begründung

Der Kredit wurde nicht beansprucht, da das Gebäude nicht realisiert wurde.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 6 / 262.501.0764 (Direktion DPV; FIK-Nr. 278)
Thörishaus Zentrum, Erschliessung Sensemattstrasse

Bewilligter Kredit

Kredit Parlament vom 16.09.2008	Fr.	630'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr.	630'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr.	630'000.00
Ausführungskosten	Fr.	514'296.25
Kreditunterschreitung	- 18.37 %	<u>Fr. - 115'703.75</u>

Begründung

Die Kreditunterschreitung ergibt sich daraus, dass in der II. Etappe auf die Auskoffierung verzichtet werden konnte.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 7 / 242.501.0266 (Direktion DPV; FIK-Nr. 280)
Kirchstrasse, Steinhölzli - Morillon

Bewilligter Kredit

Kredit GR vom 07.07.1999	Fr.	110'000.00
Kredit Parlament vom 18.12.2006	Fr.	2'990'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr.	3'100'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr.	3'100'000.00
Ausführungskosten	Fr.	2'526'541.81
Kreditunterschreitung	- 18.50 %	<u>Fr. - 573'458.19</u>

Rückstellungen

Rückstellung Grundbuch/Geometer zu Lasten IR 2010	Fr.	15'000.00
Total Rückstellungen	Fr.	<u>15'000.00</u>

Begründung

Das Ausführungsprojekt konnte so optimiert und auf den neuesten Stand gebracht werden, dass Minderkosten bei der Beleuchtung, der Signalisation und Markierung, bei den Werksanpassungen, beim Ingenieurhonorar sowie beim Landerwerb von insgesamt Fr. 352'000.00 entstanden (Beleuchtung alleine ca. Fr. 180'000.00).

Durch die konsequente Zusammenarbeit Projektleiter/Bauleitung/Unternehmung und Werke konnte auf Unvorhergesehenes sofort reagiert werden, was weitere Einsparungen zur Folge hatte.

Revisionsbemerkungen

Die Höhe der Grundbuch- und Geometerkosten kann erst nach Abschluss des Projektes genau bestimmt werden, was manchmal bis zu 2 Jahren dauern kann. Damit die Kreditabrechnung zeitgerecht und möglichst vollständig abgeschlossen werden kann, können diese Kosten in Absprache mit der Finanzabteilung und der Finanzkontrolle als Rückstellung dem Verpflichtungskredit belastet werden. Die Gutschrift erfolgt auf dem Konto 2041.2422 „Rückstellung Investitionsrechnung für Grundbuch/Geometer“. Die definitive Rechnung wird über die Rückstellung bezahlt und die Differenz über die Laufende Rechnung ausgebucht. Der Rückstellungsbetrag wird gemäss den Erläuterungen zur Weisung F W 5 (Beilage 3 der Weisung) berechnet oder aufgrund von einzelnen Abklärungen festgelegt.

In der vorliegenden Kreditabrechnung werden für Grundbuch- und Geometerkosten Fr. 15'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung 2010, Konto 2420.501.0266 zurückgestellt.

Wir haben diese Abrechnung geprüft und als richtig befunden.

Nr. 8 / 262.501.0572 (Direktion DPV; FIK-Nr. 284)**Niederscherli, Grabenmühlestrasse, Brücke über Gaselbach****Bewilligter Kredit**

Kredit Parlament vom 22.10.2007	Fr. 270'000.00
Total bewilligter Kredit	Fr. 270'000.00

Abrechnung

Bewilligter Kredit	Fr. 270'000.00
Ausführungskosten	Fr. 250'750.55
Kreditunterschreitung	- 7.13 % <u>Fr. - 19'249.45</u>

Begründung

- Das Projekt konnte entgegen den ursprünglichen Kostenberechnungen (Kostenvoranschlag) der B + S Ingenieure erheblich günstiger ausgeführt werden.
- Die Abrechnung wird wegen mangelnder personeller Ressourcen (Pensionierung zust. Projektleiter) erst jetzt eingereicht.
- Der Originalbeleg Nr. 113245 zur Rechnung der Firma Stucki AG vom 24. Oktober 2008 im Betrage von Fr. 117'320.55 fehlt; er konnte weder in der Abteilung Verkehr und Unterhalt, noch in der Buchhaltung beschafft werden.

Revisionsbemerkungen

Wir haben diese Abrechnung (ohne Originalbeleg Nr. 113245 Rechnung der Firma Stucki AG) geprüft und als richtig befunden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

Das Parlament nimmt Kenntnis von den Kreditabrechnungen zu folgenden Objekten:

- Liebefeld, Verbindungsstrasse Wabersacker-/Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsbau
- Liebefeld, Wabersackerstrasse, Wasserleitungsersatz
- Niederwangen, Realisierung ESP Juch-Hallmatt, Erschliessung Wasser
- Niederwangen, Hallmattstrasse, Anpassung Wasser
- Gruppenunterkunft Niederscherli
- Thörishaus Zentrum, Erneuerung Sensemattstrasse
- Kirchstrasse, Steinhölzli-Morillon
- Niederscherli, Grabenmühlestrasse, Brücke über Gaselbach

Köniz, 9. März 2011

Der Gemeinderat